

ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Организация: ООО «Образец» — учебный образец

Объект защиты (адрес): г. Примерск, ул. Демонстрационная, 1

Год ведения: 2026

Ответственный за пожарную безопасность: _____

Дата начала ведения: 01.01.2026

СОДЕРЖАНИЕ

Пункт ППР	Раздел	Периодичность	Строк
60	Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей	Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту	3
50	Внутренний противопожарный водопровод	Перекачка рукавов — не реже 1 раза в год	3
48	Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации	Не реже 2 раз в год: весна, осень	4
54	Работы с выбранными системами противопожарной защиты	По факту работ, без плановой даты	по факту

Пункт 60. Учёт наличия, осмотров и сроков перезарядки огнетушителей

Периодичность: Осмотр с принятой периодичностью; перезарядка в срок по паспорту

№	Огнетушитель	Плановая дата	Фактическая дата	Результат / замечания	Подпись	Место установки	Срок перезарядки
1	ОП-4 № 014	15.03.2026	15.03.2026	Исправен, пломба на месте, замечаний нет	Иванов И. И.	Коридор 1 этажа, у выхода	30.11.2026
2	ОУ-3 № 015	15.06.2026	16.06.2026	Исправен, замечаний нет	Иванов И. И.	Серверная	31.10.2026
3	ОП-4 № 016	15.09.2026	16.09.2026	Сорвана пломба. 16.09.2026 снят на перезарядку, на место установлен резервный огнетушитель	Иванов И. И.	Склад	30.09.2026

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.

Пункт 50. Внутренний противопожарный водопровод

Периодичность: Перекатка рукавов — не реже 1 раза в год

№	Объект	Плановая дата	Фактическая дата	Подпись	Исправность, обслуживание и ремонт	Рукав, ствол, клапан; перекатка рукава	Состояние водокольцевой катушки (если есть)
1	ПК-1, лестничная клетка 1 этажа	20.03.2026	18.03.2026	Петров П. П.	Исправен, течи нет	Комплект на месте, рукав перекатан на новую складку	Нет
2	ПК-2, коридор 2 этажа	20.03.2026	18.03.2026	Петров П. П.	Подтекал клапан, заменена прокладка	Комплект на месте, рукав перекатан	Нет
3	ПК-3, склад	20.03.2026	19.03.2026	Петров П. П.	Исправен	Рукав повреждён, заменён новым	ВК-1, исправна

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.

Пункт 48. Наружное противопожарное водоснабжение в зоне ответственности организации

Периодичность: Не реже 2 раз в год: весна, осень

№	Объект	Плановая дата	Фактическая дата	Результат / замечания	Подпись	Сезон	Предыдущая проверка на водоотдачу
1	ПГ-1, въезд на территорию	01.03–31.05	15.04.2026	Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет	Сидоров С. С.	Весна	
2	ПГ-2, у склада	01.03–31.05	22.04.2026	Люк колодца был завален снегом, очищен; проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет	Сидоров С. С.	Весна	
3	ПГ-1, въезд на территорию	01.09–30.11	16.09.2026	Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет	Сидоров С. С.	Осень	
4	ПГ-2, у склада	01.09–30.11	17.09.2026	Проверка на водоотдачу проведена, замечаний нет	Сидоров С. С.	Осень	

Окна проставлены как 01.03–31.05 и 01.09–30.11 — формулировка ППР точных дат не задаёт, сверьте по первоисточнику.

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.

Пункт 54. Работы с выбранными системами противопожарной защиты

Периодичность: По факту работ, без плановой даты

№	Дата работ	Описание работ	Система	Исполнитель
1	05.08.2026	Техническое обслуживание по договору: осмотр прибора и извещателей, проверка шлейфов 1–6, замечаний нет	Пожарная сигнализация	ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К.
2	12.08.2026	Отключение зоны 3 на время ремонта потолка с 09:00 до 17:00. После ремонта зона включена, работа проверена	Пожарная сигнализация	ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К.
3	20.08.2026	Замена неисправного речевого оповещателя на 2 этаже, проверка работы	Система оповещения и управления эвакуацией	ООО «Пример-Сервис», Кузнецов К. К.
4	03.09.2026	Ежегодные испытания системы, эксплуатирующейся сверх срока службы, установленного изготовителем; замечаний нет	Противодымная вентиляция	ООО «Пример-Лаб», Орлов О. О.

Включены выбранные системы: Пожарная сигнализация, Система передачи извещений, Система оповещения и управления эвакуацией, Противодымная вентиляция, Автоматическое пожаротушение.

Для систем, эксплуатирующихся сверх срока службы, п. 54 ППР РФ предусматривает ежегодные испытания.

Учебный образец. Все сведения и записи условные; сроки сверяйте с документацией своего оборудования.